

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Layout di cantiere

COMMITTENTE: IACP di Palermo

CANTIERE:

Palermo, li


IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(_____)

IL COMMITTENTE
(IACP di Palermo)

In allegato layout , relativo al cantiere comprendente la realizzazione del mercato coperto a Piazza Carmine a servizio del quartiere Albergheria denominato (piccolo mercato) e la realizzazione di n.5 alloggi in Via Chiappara al Carmine.

Nel layout, i due siti sono indicati e le strade di comunicazione e di arrivo ed uscita sono indicati in verde.

La stazione appaltante, per evitare sovrapposizioni tra i due cantieri, concorderà con l'impresa aggiudicataria dei lavori, di avviare i lavori per singolo cantiere e dopo avere ultimato le lavorazioni sul primo cantiere, si procederà con l'altro.



VIA

CHIAPPARA

VIABILITA' STRADE ACC

AL

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento	Realizzazione di n.5 alloggi di edilizia pubblica in Via Chiappara al Carmine Realizzazione di parte di un mercato coperto a Piazza del Carmine	Allegato al PSC
IACP di Palermo – Via Q. Sella, 18		
Rev. 0	Viabilità	Pag. 1 di 4

INDICE

Sommario

1. SCOPO	2
2. MODALITA' OPERATIVE	2
3. RECINZIONI E ACCESSI	2
4. VIABILITÀ INTERNA DEL CANTIERE	2
5. LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI	2
6. DEPOSITI.....	3
7. SORVEGLIANZA	3

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Ver.	Appr.
0	25/01/2019	Prima stesura			

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento	Realizzazione di n.5 alloggi di edilizia pubblica in Via Chiappara al Carmine Realizzazione di parte di un mercato coperto a Piazza del Carmine	Allegato al PSC
IACP di Palermo – Via Q. Sella, 18		
Rev. 0	Viabilità	Pag. 2 di 4

1. SCOPO

Scopo del presente documento è definire e documentare ruoli, responsabilità e modalità operative del personale coinvolto nelle attività di cantiere per il contenimento e controllo del traffico generato dai mezzi di cantiere per l'approvvigionamento, movimentazione e smaltimento dei materiali.

2. MODALITA' OPERATIVE

In relazione alla tipologia, all'entità ed alla tempistica di attuazione dell'opera da eseguire è stata individuata una sola area di cantiere; elemento fondamentale per la funzionalità del cantiere è la sua accessibilità.

I collegamenti con il cantiere avverranno attraverso la Via Chiappara al Carmine – Corso Tukory / Piazzetta Porta Piazza Sant'agata accessibilità primaria. Di seguito vengono riportate le indicazioni generali per la realizzazione delle recinzioni e la delimitazione del cantiere, per la localizzazione e le caratteristiche degli accessi e per la predisposizione della viabilità interna e degli spazi destinati a specifiche funzioni.

3. RECINZIONI E ACCESSI

L' aree di cantiere sono delimitate con una recinzione fissa lungo tutto il perimetro e per tutta la durata dei lavori, durante i quali sarà tenuta in ottimo stato di manutenzione, con l'obiettivo di ridurre i possibili danni a terzi derivanti dalla loro presenza in prossimità delle postazioni di lavoro. Le recinzioni sono costituite da una rete elettrosaldata, messa a terra, con soprastante rete in plastica montata su pali in ferro di adeguata resistenza.

È stato individuato un unico accesso per il passaggio dei mezzi e delle persone, prevedendo un sistema di controllo degli ingressi per evitare il passaggio di estranei, mediante l'affissione di cartelli di divieto d'accesso e la distribuzione al personale autorizzato di un apposito tesserino di riconoscimento.

L'accesso al cantiere è realizzato con cancello chiudibile nell'orario non lavorativo, che dovrà essere tenuto socchiuso durante il giorno e chiuso con catena e lucchetto durante la notte e comunque durante la chiusura del cantiere.

4. VIABILITÀ INTERNA DEL CANTIERE

Nessuna viabilità di autoveicoli è prevista nell'area di cantiere.

5. LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Nel cantiere sarà dislocato un locale destinato a servizi igienico-assistenziali, ossia spogliatoi, uffici, wc, lavabi.

Sarà effettuato l'allacciamento con le reti di elettricità ed acqua e predisposto l'impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche.

Infine, dovranno essere individuate eventuali zone sicure di deposito materiali con pericolo d'incendio o esplosione, segnalando vie di fuga e collocando estintori per la gestione di possibili emergenze.

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento	Realizzazione di n.5 alloggi di edilizia pubblica in Via Chiappara al Carmine Realizzazione di parte di un mercato coperto a Piazza del Carmine	Allegato al PSC
IACP di Palermo – Via Q. Sella, 18		
Rev. 0	Viabilità	Pag. 3 di 4

6. DEPOSITI

Considerato lo stato dei luoghi , l'approvvigionamento delle materie prime avverrà nella terza fase, nella quale si potrà utilizzare il p.t. come deposito materiali.

7. SORVEGLIANZA

E' compito del Responsabile di Cantiere sorvegliare che tutti gli operatori, subappaltatori e fornitori del cantiere abbiano preso visione di tutte le modalità di movimento all'interno ed all'esterno dell'area di cantiere come da prescrizioni di cui sopra.

Il Responsabile di Cantiere assicura che ogni operatore sia formato ed informato sulle precauzioni da prendere per prevenire l'emissione delle polveri in cantiere e periodicamente ne verifica l'efficacia.