

I.A.C.P. - PROTOCOLLO

Prot. 001-0009747-USC/2024 25-06-2024



BARCODE: -001.36404943-



Istituto Autonomo Case Popolari Della Provincia di Palermo

Via Quintino Sella, 18 - 90139 PALERMO - Partita I.V.A. 00257270827 –
C.F. 80016510820 – tel. 0916011111
SERVIZIO TECNICO

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di un edificio per civile abitazione di edilizia economica e popolare - lotto 658 - n°12 alloggi - Comune di Trappeto, in via Milano nn. 1-3.

CUP: B11I20002230001 - CIG: 9522992D97.

Finanziamento: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti – D.P.C.M. 15/09/2021 - Bando della Regione Siciliana “Sicuro, verde e sociale”

Impresa aggiudicataria: Castrogiovanni Srl, Via Missione Alcamo (TP), Pec: castrogiovanisrl@pec.it

Ribasso percentuale del 33,692%.

Importo netto contrattuale di € 316.377,40 di cui € 33.718,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Aggiudicazione efficace con Determina Dirigenziale n. 279 del 8-03-23;

Contratto del 29/09/2023 reg.to a Palermo il 11/10/2023 al n. 32689 Serie 1T.

In riferimento alla richiesta di proroga di gg 90 formulata dall'impresa Castrogiovanni Srl, Via Missione Alcamo (TP) con la nota assunta al prot. 001-0032116-DIG/2023 del 24/06/24, motivata dalla difficoltà di reperire i materiali nello specifico i pannelli isolanti e dalle avverse condizioni meteo sfavorevoli alla stesura del rasante e considerata, altresì, la mancata rimozione e/o spostamento di dorsali luce, linee telefoniche Telecom, fibra e diramazione tubazione gas, **il sottoscritto Direttore dei Lavori esprime parere favorevole alla concessione a codesta impresa della proroga richiesta di gg. 90 (novanta)** per l'ultimazione dei lavori in oggetto e pertanto la **nuova scadenza** dei lavori sarà fissata per il **giorno 28/09/2024**.
Palermo, lì 25/06/24.

Il Direttore dei Lavori e RUP
Ing. Silvio Greco