

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO**

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione e miglioramento D.L. 81/08 da eseguirsi nel Lotto 37 sede IACP - 2012/13 Impresa Spampinato Mario - 2° proroga contrattuale di quarantique giorni lavorativi nuova scadenza contrattuale fissata per il 10.09.2015.

Premesso:

- che è stato incaricato per la progettazione e direzione lavori il Dott. Pianf. Ciro Tarantino e RUP Arch. V. Chiaracane con nota del 09.08.2012 prot. n.9422/usc/2012
- che non determina n.696-DET/2012 DEL 31.12.2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria lotto 37 sede dello IACP di Palermo -fondi dell'Istituto- importo a base di gare €190.000,00 importo del progetto €261.700,00 così suddiviso : lavori a base d'asta €134.800,00 lavori in economia non soggetti a ribasso €50.000,00 , oneri per la sicurezza €5.200,00
- che con nota del 15.05.2014 prot.n.5960-USC/2014 è stato avvicendato il RUP arch. V. Chiaracane con il Dott. Pianf. R. Zummo

Considerato:

- che i lavori sono stati consegnati in data 28.04.2014
- che in data 27/04/2015 prot. 05281 è stata chiesta da parte dell'impresa proroga della scadenza contrattuale , motivandola con un rallentamento delle lavorazioni al fine di consentire agli uffici il regolare funzionamento, di 60 giorni lavorativi ;

Visto:



- che in data 28/04/2015 prot. 05324-ING/2015 il D.L. Dott. Pianf. Ciro Tarantino prendeva in esame la richiesta, concedendo una proroga di 45 giorni lavorativi accertando che l'impresa in effetti ha dovuto rallentare le lavorazioni all'interno della sede per consentire il corretto funzionamento dell'ente;
- che il RUP dott. pianificatore Rosario Zummo, vista la relazione del D.L., e considerate le difficoltà del caso riscontrate, ha espresso parere favorevole in data 29/04/2015 alla proroga dei tempi contrattuali per 45 giorni lavorativi;
- che la proroga è stata approvata con determina dirigenziale n.260 del 02.07.2015 ;
- che alla data odierna è in corso di redazione la perizia di variante ai sensi dell'art.132 comma 3 del D.Lgs.163 del 12.04.2006 ;
- che l'impresa ha richiesto ulteriore proroga contrattuale di 60 giorni lavorativi , in data 01.07.2015 prot.n.08058 ;
- che il direttore dei lavori con nota numero prot. 08137 del 02.07.2015 ha prodotto relazione , concedendo all'impresa proroga di 45 giorni lavorativi
- che il RUP ha condiviso la scelta del direttore dei lavori e pertanto calcolando anche il periodo di chiusura dell'ente, nella settimana di ferragosto, la nuova scadenza contrattuale è prorogata per il giorno 10.09.2015 ;
- l'art. 26 del DM 145/2000;
- L.r.12 del 2011 ;
- il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e DPR n.207 del 05.10.2015


Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto, il Responsabile dell'istruttoria propone:

- Di concedere la 2° proroga di 45 giorni lavorativi dei tempi contrattuali all'Impresa Spampinato Mario con sede in Belpasso /CT) Via Danubio , 11 aggiudicataria nei "Lavori di manutenzione e miglioramento D.L. 81/08 da eseguirsi nel Lotto 37 sede IACP - 2012/13" e che pertanto la nuova scadenza dei lavori è fissata per il 10/09/2015.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Pianf. Ciro Tarantino



Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. pianificatore Rosario Zummo



Palermo li 02/07/2015

Parere favorevole sulla regolarità tecnica

Palermo li

INSETORE DEL
MENTI TECNICO
Emanuela Di Stefano

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria del Funzionario responsabile

Non occorre in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa sul bilancio IACP

Il Direttore Generale

VISTI:

- il Decreto Legislativo n 29 del 3 febbraio 1993 e s.m.i.;
- la Delibera Commissariale n. 33 del 25 novembre 2009;
- la Delibera Commissariale n. 34 del 25 novembre 2009;
- la Determina Dirigenziale n.233 del 02 luglio 2014;
- la Delibera Commissariale n.04 del 02 luglio 2014;
- la nota dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana. prot. n.59907 del 19 dicembre 2014 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio relativamente all'esercizio finanziario anno 2015 di questo Istituto;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE (G.U. n.100 del 02 maggio 2006) (soglie aggiornate da 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, in forza del regolamento (UE) n.1251/2011 del 30 settembre 2011.
- DPR n.207 del 05 ottobre 2010
- la L.R. n.12 del 12 luglio 2011
- la regolarità tecnica della presente proposta

DETERMINA

- Di concedere la 2° proroga di 45 giorni lavorativi dei tempi contrattuali all'Impresa Spampinato Mario con sede in Belpasso /CT) Via Danubio, 11 aggiudicataria nei "Lavori di manutenzione e miglioramento D.L. 81/08 da eseguirsi nel Lotto 37 sede IACP - 2012/13" e che pertanto la nuova scadenza dei lavori è fissata per il 10/09/2015.

il Coordinatore Generale
Architetto Ernesto Butticiè

